

Информация субъекта естественной монополии об ожидаемом исполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года
"Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования на 2023 год"

АО "СВКАЗЭНЕРГО"

(наименование субъекта естественной монополии)

УСЛУГА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

(вид деятельности)

Приказом №80-ОД от 19.06.2023г. "О внесении изменения в совместный приказ ДКРЕМ МНЗ РК по СКО от 24 июня 2020 года №39-ОД "Об утверждении Инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования" АО "СВКАЗЭНЕРГО" в сфере производства тепловой энергии на 2021-2025 годы"

нея утверждена программа (проект), (дата, номер приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге														
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства				Засимые средства			
			план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Мероприятия:														
1	Капитальный ремонт котла агрегата ст. №11, приходящий к увеличению стоимости основных средств	работа	1		739 622	0	739 622	483 247	-336 375	Не освоение связано с: 1) Исполнением следующих объемов работ: Подготовка котла (выполнена собственными силами); Воздуховоды и замена котла холодного воздуха; Нанесение антикоррозийного покрытия котла холодного воздуха от напора ДС до зубов ВЗП, Трубопроводы в пределах котла; Ремонт шунтовых труб; Замена бокового джвота, бокового правого элеватора от НК до отк 9м. Ускорением объема работ по Контролю и замене труб водопроводных, паропроводных, соединительных труб 133, 108 Проконтролировано 151-замена 61 габ (в связи с удовлетворительным состоянием по результатам дефектации)*				
2	**Реконструкция к/а ст. №2 (предоплата)	работа	1		424 777	0	424 777	0	-598 809					

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства					Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	**Реконструкция турбоагрегата ст.№1 ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО";	работа	1		617 758	0	617 758	0	-617 758										
3.1	Разработка рабочего проекта "Реконструкция турбоагрегата ст.№1 ТЭЦ-2 АО"СЕВКАЗЭНЕРГО"				98 990	0	98 990	0	-98 990										
3.2	Приобретение ТМЦ (предоплата 70%)				518 767	0	518 767	0	-518 767										
4	**Замена пикового бойлера – 1 (ПСВ-500-14-23) бойлерной установки №3;	работа	1		156 844	0	156 844	0	-156 844										
4.1	Приобретение ТМЦ				139 822	0	139 822	0	-139 822										
4.1	Монтаж пикового бойлера				17 022	0	17 022	0	-17 022										

* Неосвоенные мероприятия "Капитальный ремонт котлагрегата ст. №1, приводящий к увеличению стоимости основных средств" будет включено в корректировку утвержденной инвестиционной программы 2023 года, которая будет направлена в РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по СКО» до 01.11.2023г.

** Исполнение мероприятий:

1. "Реконструкция и/а ст. №2 (предоплата)".
2. "Реконструкция турбоагрегата ст. №1 ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО".
3. "Замена пикового бойлера - 1 (ПСВ-500-14-23) бойлерной установки №3".

предусмотрено на 4 квартал 2023 года

Руководитель организации

Каскажовский А.А. (подпись, дата)