

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за I квартал 2019 года
АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания", передача и распределение электроэнергии, Совместный приказ ДКРЕМ по СКО и УЭиЖКХ СКО от 09.11.2015 г. № 131-ОД
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Всего на 2019 год				1 070 000		1 070 000		-1 070 000									
1	Реконструкция, в том числе			0	626 165	0	626 165	0	-626 165									
1.1	Реконструкция кабельных линий в г. Петропавловске	км	15	0	175 376	0	175 376	0	-175 376	Работы будут выполняться в г.Петропавловске, в период июль-декабрь 2019 г. В 1 квартале проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО.								
1.2	Реконструкция оборудования ТП 10/0,4 кВ с реконструкцией зданий	ТП	5	0	50 000	0	50 000	0	-50 000	Работы будут выполняться в г.Петропавловске, в период июль-декабрь 2019 г. В 1 квартале проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО.								
1.3	Реконструкция оборудования ТП 10/0,4 кВ	ТП	5	0	25 000	0	25 000	0	-25 000	Работы будут выполняться в г.Петропавловске, в период июль-декабрь 2019 г. В 1 квартале проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО.								
1.4	Реконструкция ВЛ-10 кВ в г. Петропавловске	км	6	0	39 000	0	39 000	0	-39 000	Работы будут выполняться в г.Петропавловске, в период июль-декабрь 2019 г. В 1 квартале проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО.								
1.5	Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заводская"	ПС	1	0	102 948	0	102 948	0	-102 948	Работы будут выполняться в г.Петропавловске, в период июль-декабрь 2019 г. В 1 квартале проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО.								

3	Модернизация, в том числе			0	42 324	0	42 324	0	-42 324	Установка ВЧ-связи на подстанциях области будет осуществлена в период июль-август 2019 г. В 1 квартале проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО								
3.1	Реконструкция ВЧ-связи	тыс. тенге	-	-	42 324	-	42 324	0	-42 324									
4	Замена электрооборудования, в том числе			0	102 330	0	102 330	0	-102 330									
4.1	Приобретение трансформатора 16 000 кВА	шт	1	0	70 904	0	70 904	0	-70 904	Поставка будет осуществлена в период июль-август 2019 г. В 1 квартале проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, а также поставка ТМЦ на склад АО								
4.2	Замена КТПН 160 кВА	шт	1	0	3 033	0	3 033	0	-3 033	Работы будут выполняться в Есильском районе с. Явленка, в период июль-август 2019 г. В 1 квартале проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО								
4.3	Замена КТПН 250 кВА	шт	1	0	3 393	0	3 393	0	-3 393	Работы будут выполняться в Есильском районе с. Явленка, в период июль-август 2019 г. В 1 квартале проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО								
4.4	Приобретение высоковольтных вводов 110 кВ с RIP изоляцией	шт	9	0	25 000	0	25 000	0	-25 000	Поставка будет осуществлена в период июль-август 2019 г. В 1 квартале проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, а также поставка ТМЦ на склад АО								

Примечание: В I-II кварталах 2019 г. проводятся тендеры и проработка рынка работ, услуг и ТМЦ, заключение договоров и поставка оборудования на центральный склад АО. Физическое выполнение мероприятий инвестиционной программы запланировано на III квартал 2019 г., в связи с чем стадия исполнения мероприятий с приложением фото-, видеосъемки не представляется возможным.

Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"



Казановский А.А.

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт (4 квартал), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (1 квартал)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества*	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества*
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Объем передачи и распределения электроэнергии: +4,6 % (факт 2018 г. 352 152 т.кВтч / факт 2017 г. 336 609 т.кВтч)	Объем передачи и распределения электроэнергии: +0,003 % (план 2019 г. 1 296 836 т.кВтч / план 2018 г. 1 296 797 т.кВтч)	351 762,05	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)*	Снижение износа: - 1,3 %	Снижение износа: - 1,4 %	-	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь: - 0,43 % (факт 2018г. 9,66 %, факт 2017г. 10,09 %)	Снижение потерь: - 0,05 % (план 2019г. 8,55% - план 2018г. 8,6%)	7,84	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, - 0 %	Снижение аварийности, - 15 %	-47,6	-	-

Примечание:

*По итогам 1 квартала текущего года показатели являются не информативными, так как учитываются по факту календарного года

Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"



А.А. Казановский