

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования" по итогам 1 полугодия 2021 года

АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

(наименование субъекта естественной монополии)

Услуга по производству тепловой энергии

(вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Отчет о приростах и убытках*	Сумма инвестиционной программы тысяч тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы тысяч тенге				Информация об исполнении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности															
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План		Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Земельные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (затопов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы																			
				Амортизация	Прибыль							Факт 1 полугодия 2020 года	Факт 1 полугодия 2021 года			Факт прошлого года***	Факт текущего года****	План	Факт	Факт 1 полугодия 2020 года	Факт 1 полугодия 2021 года																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																
1	Услуги по производству тепловой энергии для города и ЦСГО	Мероприятия в т.ч.				1 полугодие 2021 года		206349	206171	-178		206171				Выработка электроэнергии, мкВт/ч, снизилась на 11,33%	Средний износ по КА и ТА, %, увеличился на 1,62%	-	-	Коллективное технологическое нарушение (аварий, отключений, шт	7	1	Увеличение расхода капитальных вложений в работы по модернизации станций, что позволяет продлить парковые ресурсы основного оборудования станций, что исключает риск повышения уровня износа основного оборудования станций. Также это позволяет поддерживать качество предоставляемых услуг, то есть обеспечение качественного теплоснабжения в отопительный сезон																		
																1725,629	1530,110								54,74	56,36															
																Отпуск электроэнергии с шин, мкВт/ч, снижен на 12,23%	Износ по котлагрегатам, %, увеличен на 1,69%																								
																1528,465	1341,572								55,90	56,99															
																Расход электроэнергии на см, увеличился на 0,89%	Износ по турбоагрегатам, %, увеличен на 2,52%																								
																11,43	12,32								52,76	55,28															
																Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал, увеличился на 22,85%																									
																905,688	1105,425																								
																Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, г/кВтч, сократился на 5,81%																									
																432,21	407,12																								
	1. Реконструкция котлоагрегата ст. №7 с заменой поверхностей нагрева	работы	Замена пароперегревателя труб вставок-2,207 тн; замена водяного экономайзера 2 ступени-11,267 тн; замена подвесной системы-3,671 тн; замена воздушников пароперегревателя для замены потолка (труб вставок)-0,5 тн; обмуровка под замену боковых и фронтальных экранов-24м3; замена фронтальных экранов-118 труб; замена боковых экранов-116 труб; замена выносных лестниц-6,04 тн, площадок-6,04 тн.	Замена пароперегревателя труб вставок-2,207 тн; замена водяного экономайзера 2 ступени-11,267 тн; замена подвесной системы-3,671 тн; замена воздушников пароперегревателя для замены потолка (труб вставок)-0,5 тн; обмуровка под замену боковых и фронтальных экранов-24м3; замена фронтальных экранов-118 труб; замена боковых экранов-116 труб; замена выносных лестниц-5,997 тн, площадок-5,997 тн.				206349	206171	-178	Несоответствие фактически выполненным объемам работ по замене выносных лестниц и площадок (в связи с удовлетворительным состоянием по результатам дефектации)*****																														
																202,08	199,37																								
																1,963	2,266																								
																5,383	6,984																								

Примечание:

- * отчет о приростах и убытках предоставляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10888);
- ** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);
- *** информация с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приеме выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счета фактуры, акты-приемы в эксплуатацию и т.д.) предоставляется в соответствии с утвержденными приемочными комиссиями, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс, будет предоставлена по итогам года
- **** факт прошлого года на 01.01.2021 года
- ***** ожидаемый показатель текущего года на 01.01.2022 года
- ***** Несоответствие мероприятий "Реконструкция котлагрегата ст. №7 с заменой поверхностей нагрева" будет включено в корректировку утвержденной инвестиционной программы 2021 года, которая будет направлена в РПМ и Департамент Комитета по регулированию тарифов естественных монополий Министерства национальной экономики РК на СКО" до 01.11.2020г.

