







№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	собственные средства***		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)****		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
3	Модернизация, в том числе:							114 396	116 508	2 111,98																
5	Приобретение электрооборудования, в т.ч.							92 290	92 863	573,11																
3.1	Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Приобретение установки для испытания и прогона кабелей, спецавтотранспорт				2019 год		68 077	68 650	573,39	В результате проработки рынка, стоимость электролаборатории выше чем при маркетинговых исследованиях.															
3.2		Приобретение выключателя элегазового ALUCUSTE	шт	1	1	2019 год		3 732	3 732	0																
3.3		Модернизация комплекса технических средств для механизации и автоматизации управленческих и инженерно-технических работ	сумма				2019 год		3 838	3 838	0															
3.4		Приобретение трансформаторов ТМТ-25/10-0,4 кВ	шт	17	17	2019 год		7 684	7 684	0																
3.5		Приобретение трансформаторов ТМТ-40/10-0,4 кВ	шт	17	17	2019 год		8 959	8 959	0																
4	Замена электрооборудования, в т.ч.							22 106	23 645	1 538,87																
4.1	Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Приобретение КТПН 160кВА	шт	2	2	2019 год		7 442	7 906	464,29	Увеличение за счет удорожания оборудования у поставщиков.															
4.2		Приобретение КТПН 250кВА	шт	2	2	2019 год		8 068	8 639	571,15	Увеличение за счет удорожания оборудования у поставщиков.															
4.3		Приобретение КТПН 400кВА	шт	1	1	2019 год		6 596	7 099	503,43	Увеличение за счет удорожания оборудования у поставщиков.															

\* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)».

\*\* - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));

\*\*\* - данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приеме выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемы в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию) и приятии на баланс;

\*\*\*\* Источниками финансирования инвестиционной программы являются: амортизационные отчисления в размере 874,012 млн.тенге и собственные оборотные средства в размере 214,055 млн.тенге.

\*\*\*\*\* Согласно приказу уполномоченного органа с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г. утверждены нормативные технические потери АО «СК РЭЖ» в размере 11,85 %, однако приказом АО «СКРЭЖ» Об изменении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии без повышения предельного уровня тарифа от 06.12.2019 г. №П1-1037 скорректирована величина нормативных потерь до 7,95 %.

Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"



Казановский А.А.