

Информация субъекта государственной монополии об исполнении плана капитальных вложений за 2015 год
"Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования на 2015 год"

АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

(наименование субъекта естественной монополии)

Услуга по производству тепловой энергии

(вид деятельности)

План капитальных вложений утвержден Генеральным директором АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" Л.В. Ларичевым от 27.09.2014г.

кем утверждена программа (проект), (дата, номер приказа)

[illegible]

[illegible]

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиций (млн руб.)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (плана капитальных вложений) (проект), тыс. тенге				Информация о фактических показателях исполнения инвестиционной программы (плана капитальных вложений) (проект) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (плана капитальных вложений) (проект)***								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (плана капитальных вложений) (проект)	Оценки качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, услуг)	
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	**Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (плана капитальных вложений) (проект)		План	Факт	отклонение	Причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (плана капитальных вложений) (проект)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (плана капитальных вложений) (проект)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (плана капитальных вложений) (проект)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (плана капитальных вложений) (проект)					
			План	Факт							Амортизация	Прибыль				Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года			Факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	4.2. Приобретение блока захватчиков для ст.КА №3	шт	блоки захватчиков для эмульгаторов 2-го поколения - 4шт	блоки захватчиков для эмульгаторов 2-го поколения - 4шт			46310	49258	2948	Удорожание от закупки стоимости оборудования в связи с изменением курса национальной валюты по отношению к рублю (ТМД)															
	4.3. Приобретение выхлопных труб для ст.КА №5	шт	трубы выхлопные - 4шт, тройник - 1шт	трубы выхлопные - 4шт, тройник - 1шт			10644	10644	0																
	5. Модернизация участка железнодорожного пути	услуга					14668	14668	0																
	6. Реконструкция внутриплощадочных дорог	услуга	Колодцы бетонные - 11шт; колоды чугунные - 11шт; щебень - 900,32м3; песок - 888,36м3; асфальт битумно-полимерный - 2,03тн; Плиты ПДН-14-268шт; дорожное покрытие - 4940,9м2; круглые звенья БЛ-10(ПТЗ.501-59)-30шт; порталная стенка СТ-3(ПТЗ.501.1-144)-3шт.	Колодцы бетонные - 11шт; колоды чугунные - 11шт; щебень - 900,32м3; песок - 888,36м3; асфальт битумно-полимерный - 2,03тн; Плиты ПДН-14-268шт; дорожное покрытие - 4940,9м2; круглые звенья БЛ-10(ПТЗ.501-59)-30шт; порталная стенка СТ-3(ПТЗ.501.1-144)-3шт.			98809	98809	0																

[illegible]

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о прибылях и убытках	Сумма затрат по программе (плана капитальных вложений) (тыс. тенге)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (плана капитальных вложений) (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических показателях исполнения инвестиционной программы (плана капитальных вложений) (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (плана капитальных вложений) (проекта)***								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (плана капитальных вложений) (проекта)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)		
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и объектов в территории	Наименование мероприятия	Ед. изм.	** Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (плана капитальных вложений) (проекта)	План		Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства	Земельные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (плана капитальных вложений) (проекта)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (плана капитальных вложений) (проекта)	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (плана капитальных вложений) (проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (плана капитальных вложений) (проекта)	Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт			Факт прошлого года	Факт текущего года
			План	Факт																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
		9.1. Контроль металла	услуга					9884	9884	0																	
		9.2. Разработка проекта по наращиванию дамб Золототвала	услуга					64391	64391	0																	
		9.3. Разработка рабочей документации по восстановлению кабельных туннелей	услуга					10268	10268	0																	
		9.4. Техническое освидетельствование котлов, сосудов работающих под давлением, трубопроводов турбин и котлов	услуга					2902	2902	0																	
		9.5. Разработка проекта на устройство шатровой крыши административно-бытового корпуса ППЭЦ-2	услуга					3760	3760	0																	
		9.6. Обследование дымовой трубы №2	услуга					2179	2179	0																	

* - Данная информация...

* - Данная информация размещается на своем Интернет-ресурсе, а также в средствах массовой информации СМИ в сроки до 01.07.2016 года

** - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов РК от 28 февраля 2015 года №134 "Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организации публичного интереса (кроме финансовых организаций).

*** - с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (контракты, договоры, контракты).

**** Инвестиционная программа за 2014 год, утвержденная приказом №143-ОД от 30.10.2014г. АО "СевКазЭнерго" в соответствии с изменениями и дополнениями в совместный приказ руководителя Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по СКО от 11.03.2014г. №35-ОД и первого вице-министра индустрии и новых технологий РК от 20.05.2014г. №95-ОД "Об утверждении инвестиционной программы АО "СевКазЭнерго" на 2014 год", была исполнена с января по декабрь 2014 года. Новая инвестиционная программа "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования АО "СевКазЭнерго" утверждена приказом №129-ОД от 09.11.2015 года с 01.01.16 по 31.12.202гг. В виду отсутствия инвестиционной программы в 2015 году, предприятием разработан и утвержден Генеральным директором АО "СевКазЭнерго" "План капитальных вложений на 2015 год" на сумму 653720 тыс. тенге.

Генеральный директор АО "СевКазЭнерго"



Л.В.Ларичев